

05-06-2024

תאריך הבדיקה : 05-06-2024

שם הבודק : אפי

מספר הזמנה : 2890

הנדון : בדיקת מפוחי דחוס - בהתאם לתקן 1001.3

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
הדס קפיטריה	ירושלים של זהב	יעקב

מס' קומות בבניין	כמות חדרי מדרגות	כמות מפוחי דחוס	רגש לחץ הפרשי
13	2	2	תקין

חדר מדרגות 1:

מיקום		דלת סגורה		דלת פתוחה	
קומה	מהירות	לחץ	מהירות	לחץ	מהירות
קומה 13	3.98	0.85	2.97	0.5	
קומה 10	2.73	0.58	1.83	0.36	
קומה 7	2.74	0.47	1.89	0.29	
קומה 3	3.11	0.36	1.1	0.24	

חדר מדרגות 2:

מיקום		דלת סגורה		דלת פתוחה	
קומה	מהירות	לחץ	מהירות	לחץ	מהירות
קומה 12	3.47	0.81	2.94	0.61	
קומה 10	2.73	0.69	2.87	0.58	
קומה 6	2.98	0.47	2.85	0.36	
קומה 4	2.11	0.41	1.9	0.23	
לובי	2.47	0.25	0.98	0.11	

לסיכום :

אני מאשר את פעולתם התקינה של המערכות שנבדקו בהתאם ובכפוף להערות הבדיקה.



אופטימום פתרונות בקרה משולבים בע"מ

Office@optimum-ltd.co.il רח' נעמי שמר 27 מזכרת בתיה 7680400 ת.ד. 6736 טל: 077-5512665 פקס: 08-6341162

מהנדס בודק

מספר 44592679

