

28-07-2024

תאריך הבדיקה : 28-07-2024

שם הבודק : אפי אליהו

מספר הזמנה : 3289

הנדון : בדיקת מפוחי דחוס - בהתאם לתקן 1001.3

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
וועד בית מרינה הרצליה	הצדף 3 הרצליה	עודד

מס' קומות בבניין	כמות חדרי מדרגות	כמות מפוחי דחוס	רגש לחץ הפרשי
16	2	2	תקין

חדר מדרגות 1:

מיקום		דלת סגורה		דלת פתוחה	
קומה	מהירות	לחץ	מהירות	לחץ	מהירות
16				24720	15.8
12				20056	12.9
8				15409	8.46
4				9402	5.22
1				4051	3.22

חדר מדרגות 2:

מיקום		דלת סגורה		דלת פתוחה	
קומה	מהירות	לחץ	מהירות	לחץ	מהירות
15				26705	13.42
11				19867	9.51
7				14201	6.91
4				8052	3.56

לסיכום :

אני מאשר את פעולתם התקינה של המערכות שנבדקו בהתאם ובכפוף להערות הבדיקה.



אופטימום פתרונות בקרה משולבים בע"מ

Office@optimum-ltd.co.il רח' נעמי שמר 27 מזכרת בתיה ת.ד. 6736 טל: 077-5512665 פקס: 08-6341162

מהנדס בודק
מספר 44592679

