

30-06-2026

תאריך הבדיקה: 30-06-2026

הבודק : אילן דאי

מספר הזמנה : 0000

תעודת תקינות למערכת CO ופעולת מערכת האיוורור CO

שם הלקוח	שם פרויקט	איש קשר
גולדן היל בע"מ	שמאי 10 ירושלים	מיכאל גלפלנד

כמות גלאים	בקרת מבנה
21	לא קיימת

אנו מאשרים כי הסנסורים נבדקו באמצעות הגזים :

נתוני גלאי		
קריאה	גז	
אפס	PPM 0.0	PPM 0.0
רגישות	PPM 300.0	PPM 100.0

הבדיקות של הגלאים והמפוחים נעשו בהתאם לפרוטוקול החברה. המערבת נמצאה תקינה:

הערות:

מהנדס בודק

מספר 44592679

