

13-05-2025

תאריך הבדיקה: 13-05-2025

הבודק : אפי

מספר הזמנה : 2829

**תעודת תקינות למערכת CO ופעולת מערכת האיוורור CO**

| שם הלקוח                | שם פרויקט           | איש קשר |
|-------------------------|---------------------|---------|
| מפעלי גרוזה קשפיצקי בעמ | מגדל האופרה תל אביב | טל      |

| כמות גלאים | בקרת מבנה |
|------------|-----------|
| 16         | לא קיימת  |

**אנו מאשרים כי הסנסורים נבדקו באמצעות הגזים:**

| נתוני גלאי |           |        |
|------------|-----------|--------|
| קריאה      | גז        |        |
| PPM 0.0    | PPM 0.0   | אפט    |
| PPM 100.0  | PPM 300.0 | רגישות |

**הבדיקות של הגלאים והמפוחים נעשו בהתאם לפרוטוקול החברה. המערכת נמצאה תקינה:**

**הערות:**

מהנדס בודק

מספר 44592679

