

29-08-2024

תאריך הבדיקה: 29-08-2024

הבודק : אפי

מספר הזמנה : 3091

הנדון : תעודת בדיקה למערכת CO

שם הלקוח	שם פרויקט	איש קשר
אמות בית דגן	אמות בית דגן	מור יוסף

כמות גלאים	בקרת מבנה
30	לא קיימת

תוצאת הבדיקה	שם בודק
המערכת נבדקה ונמצאה : תקינה	אפי

אנו מאשרים כי הסנסורים נבדקו באמצעות הגזים :

נתוני גלאי		
קריאה	גז	
PPM 0.0	PPM 0.0	אפס
PPM 100.0	PPM 300.0	רגישות

נתוני בדיקה :

גז מטרה	ריכוז הגז מקסימום	גז אפס	ריכוז הגז מינימום
חד תחמוצת הפחמן	PPM 100.0	אוויר	PPM 0.0

הערות :

מהנדס בודק

מספר 44592679

