

03-08-2026

תאריך הבדיקה: 03-08-2026

הבודק : אפי אליהו

מספר הזמנה : 6207

תעודת תקינות למערכת CO ופעולת מערכת האיוורור CO

שם הלקוח	שם פרויקט	איש קשר
נת"מ ניהול פרויקטים בע"מ	בית הדר - הרטום 10	מאיר אסולין

כמות גלאים	בקרת מבנה
23	לא קיימת

אנו מאשרים כי הסנסורים נבדקו באמצעות הגזים:

נתוני גלאי		
קריאה	גז	
PPM 0.0	PPM 0.0	אפס
PPM 100.0	PPM 300.0	רגישות

הבדיקות של הגלאים והמפוחים נעשו בהתאם לפרוטוקול החברה. המערכת נמצאה תקינה:

הערות:

מהנדס בודק

מספר 44592679

