

16-03-2026

תאריך הבדיקה: 16-03-2026

הבודק : אפי אליהו

מספר הזמנה : 5572

**תעודת תקינות למערכת CO ופעולת מערכת האיוורור CO**

| שם הלקוח                     | שם פרויקט           | איש קשר      |
|------------------------------|---------------------|--------------|
| דניה מערכות אלקטרומכניות בעמ | בניין סמל , תל אביב | עופר ליבוביץ |

| כמות גלאים | בקרת מבנה |
|------------|-----------|
| 42         | לא קיימת  |

**אנו מאשרים כי הסנסורים נבדקו באמצעות הגזים :**

| נתוני גלאי |           |        |
|------------|-----------|--------|
| קריאה      | גז        |        |
| PPM 0.0    | PPM 0.0   | אפס    |
| PPM 100.0  | PPM 300.0 | רגישות |

הבדיקות של הגלאים והמפוחים נעשו בהתאם לפרוטוקול החברה. המערכת נמצאה תקינה :

**הערות:**

מהנדס בודק

מספר 44592679

