

18-08-2024

תאריך הבדיקה: 18-08-2024

הבודק : אפי

מספר הזמנה : 3358

הנדון : תעודת בדיקה למערכת CO

שם הלקוח	שם פרויקט	איש קשר
מבנה נדל"ן -כ.ד- בעמ	כפר סבא, דרך שרון כפר סבא	עופר

כמות גלאים	בקרת מבנה
16	לא קיימת

תוצאת הבדיקה	שם בודק
המערכת נבדקה ונמצאה : תקינה	אפי

אנו מאשרים כי הסנסורים נבדקו באמצעות הגזים :

נתוני גלאי		
קריאה	גז	
PPM 0.0	PPM 0.0	אפט
PPM 100.0	PPM 300.0	רגישות

נתוני בדיקה :

גז מטרה	ריכוז הגז מקסימום	גז אפט	ריכוז הגז מינימום
חד תחמוצת הפחמן	PPM 100.0	אוויר	PPM 0.0

הערות :

מהנדס בודק

מספר 44592679

