

23-02-2025

תאריך הבדיקה: 23-02-2025

הבודק : אפי

מספר הזמנה : 4085

תעודת תקינות למערכת CO ופעולת מערכת האיוורור CO

שם הלקוח	שם פרויקט	איש קשר
תפוז ויזום פיתוח תחנות בע"מ	בית ישראל רחוב בית עובד 3 תל אביב	ניר שוחט

כמות גלאים	בקרת מבנה
27	לא קיימת

אנו מאשרים כי הסנסורים נבדקו באמצעות הגזים:

נתוני גלאי		
קריאה	גז	
PPM 0.0	PPM 0.0	אפס
PPM 100.0	PPM 300.0	רגישות

הבדיקות של הגלאים והמפוחים נעשו בהתאם לפרוטוקול החברה. המערכת נמצאה תקינה:

הערות:

מהנדס בודק

מספר 44592679

