

07-09-2016

תאריך הבדיקה: 07-09-2016

הבודק : אפי אליהו

מספר הזמנה : 4740

תעודת תקינות למערכת CO ופעולת מערכת האיוורור CO

שם הלקוח	שם פרויקט	איש קשר
נת"מ ניהול פרויקטים בע"מ	הרטום 12	מאיר אסולין

כמות גלאים	בקרת מבנה
9	לא קיימת

אנו מאשרים כי הסנסורים נבדקו באמצעות הגזים:

נתוני גלאי		
קריאה	גז	
PPM 0.0	PPM 0.0	אפט
PPM 100.0	PPM 300.0	רגישות

הבדיקות של הגלאים והמפוחים נעשו בהתאם לפרוטוקול החברה. המערכת נמצאה לא תקינה:

הערות:

כל הרגשים מנותקים המלצה החלפת מערכת

מהנדס בודק

מספר 44592679

