

26-12-2024

תאריך הבדיקה: 26-12-2024

הבודק : אפי

מספר הזמנה : 3867

הנדון : תעודת בדיקה למערכת CO

שם הלקוח	שם פרויקט	איש קשר
שיכון ובינוי - סולל בונה תשתיות בע"מ	שרה מבקר המדינה	יוסי

כמות גלאים	בקרת מבנה
28	קיימת

תוצאת הבדיקה	שם בודק
המערכת נבדקה ונמצאה : תקינה	אפי

אנו מאשרים כי הסנסורים נבדקו באמצעות הגזים :

נתוני גלאי		
קריאה	גז	
PPM 0.0	PPM 0.0	אפס
PPM 100.0	PPM 300.0	רגישות

נתוני בדיקה :

גז מטרה	ריכוז הגז מקסימום	גז אפס	ריכוז הגז מינימום
חד תחמוצת הפחמן	PPM 100.0	אזיר	PPM 0.0

הערות :

מהנדס בודק

מספר 44592679





אופטימום פתרונות בקרה משולבים בע"מ

Office@optimum-ltd.co.il רח' נעמי שמר 27 מזכרת בתיה 7680400 ת.ד. 6736 טל: 077-5512665 פקס: 08-6341162

