

16-02-2025

תאריך הבדיקה: 16-02-2025

הבודק : אפי

מספר הזמנה : 4041

תעודת תקינות למערכת CO ופעולת מערכת האיוורור CO

שם הלקוח	שם פרויקט	איש קשר
טרנסטרה אינווסטמנטס בע"מ	אבא הילל 15 לוד	שמוליק בוסי

כמות גלאים	בקרת מבנה
11	לא קיימת

אנו מאשרים כי הסנסורים נבדקו באמצעות הגזים:

נתוני גלאי		
קריאה	גז	
PPM 0.0	PPM 0.0	אפט
PPM 100.0	PPM 300.0	רגישות

הבדיקות של הגלאים והמפוחים נעשו בהתאם לפרוטוקול החברה. המערכת נמצאה תקינה:

הערות:

מהנדס בודק

מספר 44592679

