

05-08-2026

תאריך הבדיקה: 05-08-2026

הבודק : משה

מספר הזמנה : 6325

תעודת תקינות למערכת CO ופעולת מערכת האיוורור CO

שם הלקוח	שם פרויקט	איש קשר
אמין הנדסת אש	חולון, נעמי שמר ח 300	אריק

כמות גלאים	בקרת מבנה
15	לא קיימת

אנו מאשרים כי הסנסורים נבדקו באמצעות הגזים:

נתוני גלאי		
קריאה	גז	
PPM 0.0	PPM 0.0	אפס
PPM 100.0	PPM 300.0	רגישות

הבדיקות של הגלאים והמפוחים נעשו בהתאם לפרוטוקול החברה. המערכת נמצאה לא תקינה:

הערות:

מהנדס בודק

מספר 44592679

