

25-01-2026

תאריך הבדיקה: 25-01-2026

הבודק : אפי אליהו

מספר הזמנה : 5599

תעודת תקינות למערכת CO ופעולת מערכת האיוורור CO

שם הלקוח	שם פרויקט	איש קשר
נתון ניהול דיבוטינסקי 62 ת"א	אסותא ווילג	יניב ספוטס

כמות גלאים	בקרת מבנה
0	לא קיימת

אנו מאשרים כי הסנסורים נבדקו באמצעות הגזים:

נתוני גלאי		
קריאה	גז	
PPM 0.0	PPM 0.0	אפט
PPM 100.0	PPM 300.0	רגישות

הבדיקות של הגלאים והמפוחים נעשו בהתאם לפרוטוקול החברה. המערכת נמצאה לא תקינה:

הערות:

חסר פנל co יש להשלים פנל מינוס 2 דיירים

מהנדס בודק

מספר 44592679

