

תאריך: 17-04-2024

הנדון : תעודת בדיקה למערכת CO

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
נכסי אריאל	אומאמי	אורי

כמות גלאים	בקרת מבנה
20	קיימת

תוצאות הבדיקה	שם הבודק
המערכת נבדקה ונמצאה תקינה	אפי אליהו

אנו מאשרים כי הסנסורים נבדקו באמצעות הגזים הבאים:

נתוני גלאי		
קריאה	גז	
PPM 0.0	PPM 0.0	אפס
PPM 100.0	PPM 300.0	רגישות

נתוני בדיקה			
ריכוז הגז	גז אפס	ריכוז הכז	גז מטרה
PPM 0.0	אור	PPM 100.0	חד תחמוצת הפחמן



מספר מהנדס 44592679