

29-03-2026

תאריך הבדיקה: 29-03-2026

הבודק : אפי

מספר הזמנה : 5636

תעודת תקינות למערכת CO ופעולת מערכת האיוורור CO

שם הלקוח	שם פרויקט	איש קשר
תפוז ייזום ופיתוח בע"מ	תל אביב, בית עובד 3 תא	ניר שוחט

כמות גלאים	בקרת מבנה
21	לא קיימת

אנו מאשרים כי הסנסורים נבדקו באמצעות הגזים:

נתוני גלאי		
קריאה	גז	
PPM 0.0	PPM 0.0	אפס
PPM 100.0	PPM 300.0	רגישות

הבדיקות של הגלאים והמפוחים נעשו בהתאם לפרוטוקול החברה. המערכת נמצאה תקינה:

הערות:

מהנדס בודק

מספר 44592679

