

23-04-2026

תאריך הבדיקה: 23-04-2026

הבודק : אפי אליהו

מספר הזמנה : 5863

תעודת תקינות למערכת CO ופעולת מערכת האיוורור CO

שם הלקוח	שם פרויקט	איש קשר
נכסי אריאל הרובע חיפה	ואדי סליב 10 פרויקט הרובע	ניר דידי

כמות גלאים	בקרת מבנה
24	לא קיימת

אנו מאשרים כי הסנסורים נבדקו באמצעות הגזים:

נתוני גלאי		
קריאה	גז	
PPM 0.0	PPM 0.0	אפט
PPM 100.0	PPM 300.0	רגישות

הבדיקות של הגלאים והמפוחים נעשו בהתאם לפרוטוקול החברה. המערכת נמצאה תקינה:

הערות:

מהנדס בודק

מספר 44592679

