

24-02-2026

תאריך הבדיקה: 24-02-2026

הבודק : אפי

מספר הזמנה : 5662

תעודת תקינות למערכת CO ופעולת מערכת האיוורור CO

שם הלקוח	שם פרויקט	איש קשר
נכסי אריאל בניני הראל סיטי בעמ	תל אביב, אחד העם 54	זאב חדש

כמות גלאים	בקרת מבנה
15	לא קיימת

אנו מאשרים כי הסנסורים נבדקו באמצעות הגזים:

נתוני גלאי		
קריאה	גז	
PPM 0.0	PPM 0.0	אפט
PPM 100.0	PPM 300.0	רגישות

הבדיקות של הגלאים והמפוחים נעשו בהתאם לפרוטוקול החברה. המערכת נמצאה תקינה:

הערות:

מהנדס בודק

מספר 44592679

