

25-06-2025

תאריך הבדיקה: 25-06-2025

הבודק : אפי

מספר הזמנה : 4771

תעודת תקינות למערכת CO ופעולת מערכת האיוורור CO

שם הלקוח	שם פרויקט	איש קשר
רמות מ.א	בית ביניים	אבי אוחיון

כמות גלאים	בקרת מבנה
6	לא קיימת

גלאים שנמצאו לא תקינים (מספר גלאי\מפלס):

\

אנו מאשרים כי הסנסורים נבדקו באמצעות הגזים:

נתוני גלאי		
קריאה	גז	
PPM 0.0	PPM 0.0	אפס
PPM 100.0	PPM 300.0	רגישות

הבדיקות של הגלאים והמפוחים נעשו בהתאם לפרוטוקול החברה. המערכת נמצאה תקינה:

הערות:

מהנדס בודק

מספר 44592679

