

26-01-2025

תאריך הבדיקה: 26-01-2025

הבודק : אפי

מספר הזמנה : 3935

הנדון : תעודת בדיקה למערכת CO

שם הלקוח	שם פרויקט	איש קשר
נאות אביב בע"מ	דובנוב 7תא	דורון בק

כמות גלאים	בקרת מבנה
27	לא קיימת

תוצאת הבדיקה	שם בודק
המערכת נבדקה ונמצאה : תקינה	אפי

אנו מאשרים כי הסנסורים נבדקו באמצעות הגזים :

נתוני גלאי		
קריאה	גז	
PPM 0.0	PPM 0.0	אפט
PPM 100.0	PPM 300.0	רגישות

נתוני בדיקה :

גז מטרה	ריכוז הגז מקסימום	גז אפט	ריכוז הגז מינימום
חד תחמוצת הפחמן	PPM 100.0	אוויר	PPM 0.0

הערות :

מהנדס בודק

מספר 44592679

