

תאריך: 17-07-2023

שם לקוח: נכסי אריאל מגדל צ'מפיון תפעול בע"מ

שם פרויקט: בנין צ'מפיון בני ברק

איש קשר: ניסים שושני

תעודת בדיקה למערכת CO

תאריך בדיקה: 17-07-2023

כמות גלאים: 68

בקרת מבנה:

קיימת

גלאים שנמצאו לא תקינים

מספר גלאי	מפלס	כתובת
קרוב ל 90% מהגלאים אינו תקין	-1	כל הגלאים בקומה
קרוב ל 95% מהגלאים אינו תקין	-2	כל הגלאים
קרוב ל 90 אחוז מהגלאים אינם תקינים	יתר המפלסים 3 - ועד 5 -	כל הגלאים

להלן תוצאות הבדיקה

המערכת נבדקה ונמצאה: לא תקינה

פיקוד רכזת מול מפותחי אינורור: לא תקין

הערות

תחילת הבדיקות החלו במפלס עליון, כאשר התחלנו לגלות כי הגלאים אינם תקינים בצורה מאוד משמעותית התחלנו בדיקה סדרתית מול עמדת הבקרה ומול הגלאי בשטח, וגילינו תוצאות דומות של תקלה בכל הגלאים. בהתאם לזאת התחלנו לשנות אסטרטגיה ולבדוק בצורה מדגמית ובקפידות של גלאי על מנת לאשר כי הלינקים של התקשורת אינם תקינים והגלאים אינם מגיבים, לפי מה שגילנו קרוב ל 90 אחוז מהגלאים אינם תקינים ואינם מגיבים והערכה היא כי הגלאי האלקטרוני שלם הסתיים ולא מאפשר זיהוי. לעיתים רחוקות מאוד גילינו גלאים בודדים שהגיבו רק שגם הם לא היו מדויקים

אנו מאשרים כי הסנסורים נבדקו באמצעות הגזים הבאים:

נתוני גלאי		
קריאה	גז	
PPM 0.0	PPM 0.0	אפס
PPM 100.0	PPM 300.0	רגישות

נתוני בדיקה			
ריכוז הגז	גז אפס	ריכוז הכז	גז מטרה
PPM 0.0	אוויר	PPM 100.0	חד תחמוצת הפחמן

שם מבצע הבדיקה: אפי אליהו



107

בדיקת CO
מספר מהנדס 44592679

