

07-05-2026

תאריך הבדיקה: 07-05-2026

הבודק : 6025

מספר הזמנה : משה

תעודת תקינות למערכת CO ופעולת מערכת האיוורור CO

שם הלקוח	שם פרויקט	איש קשר
מבנה נדל"ן -כ.ד- בעמ	כפר סבא, דרך שרון כפר סבא	יוסי בריסי

כמות גלאים	בקרת מבנה
31	לא קיימת

אנו מאשרים כי הסנסורים נבדקו באמצעות הגזים:

נתוני גלאי		
קריאה	גז	
PPM 0.0	PPM 0.0	אפס
PPM 100.0	PPM 300.0	רגישות

הבדיקות של הגלאים והמפוחים נעשו בהתאם לפרוטוקול החברה. המערכת נמצאה לא תקינה:

הערות:

המערכת זיהתה שני גלאים עם ערכים גבוהים בעקבות שיפוצים כרגע המערכת נוטלת עד סיום העבודה. העלינו את הערכים ל 800 ppm בכדי המפוחים לא יכנסו לעבודה אוטומטית. המלצה לכסות רגשי co עד סיום העבודה. אם סיום השיפוצים יש לבצע בדיקת תקינות של המערכת שהיא תקינה. לא ניתן לנטרל חלקית אלא את

כל המערכת כולה.

מהנדס בודק

מספר 44592679

