

תאריך: 28-12-2023

שם לקוח: רמות אפלייד סיב פארק בעמ

שם פרויקט: הסיבים 34 פתח תקוה

איש קשר: רפי בכר

תעודת בדיקה למערכת CO

תאריך בדיקה: 28-12-2023

כמות גלאים: 24

בקרת מבנה:

לא קיימת

להלן תוצאות הבדיקה

המערכת נבדקה ונמצאה: תקינה

פיקוד רכות מול מפותחי איורור: תקין

הערות

אנו מאשרים כי הסנסורים נבדקו באמצעות הגזים הבאים:

נתוני גלאי		
קריאה	גז	
PPM 0.0	PPM 0.0	אפס
PPM 100.0	PPM 300.0	רגישות

נתוני בדיקה			
ריכוז הגז	גז אפס	ריכוז הכז	גז מטרה
PPM 0.0	אוויר	PPM 100.0	חד תחמוצת הפחמן

שם מבצע הבדיקה: אפי אליהו



בדיקת CO

מספר מהנדס 44592679