

-undefined-undefined

תאריך הבדיקה: -undefined-undefined

הבודק : משה

מספר הזמנה : 6013

תעודת תקינות למערכת CO ופעולת מערכת האיוורור CO

שם הלקוח	שם פרויקט	איש קשר
מבנה נדל"ן -כ.ד- בעמ	מבנה נדל"ן בניין אורות	אוהד פינקלמן

כמות גלאים	בקרת מבנה
25	קיימת

אנו מאשרים כי הסנסורים נבדקו באמצעות הגזים:

נתוני גלאי		
קריאה	גז	
PPM 0.0	PPM 0.0	אפט
PPM 100.0	PPM 300.0	רגישות

הבדיקות של הגלאים והמפוחים נעשו בהתאם לפרוטוקול החברה. המערכת נמצאה תקינה:

הערות:

הבקר לא תקין. המערכת נבדקה ויצא לא תקין

מהנדס בודק

מספר 44592679

