

29-04-2025

תאריך הבדיקה: 29-04-2025
הבודק: מישה, משה לוי
מספר הזמנה: 4552

תעודת תקינות למערכת CO ופעולת מערכת האיוורור CO

שם הלקוח	שם פרויקט	איש קשר
נכסי אריאל BBC ניהול בע"מ	BBC ז'בוטינסקי 1 בני-ברק	בוריס ויז'גורודסקי

כמות גלאים	בקרת מבנה
143	לא קיימת

גלאים שנמצאו לא תקינים (מספר גלאי\מפלס):

-ID-3\1

-ID-18\2

אנו מאשרים כי הסנסורים נבדקו באמצעות הגזים:

נתוני גלאי		
קריאה	גז	
PPM 0.0	PPM 0.0	אפס
PPM 100.0	PPM 300.0	רגישות

הבדיקות של הגלאים והמפוחים נעשו בהתאם לפרוטוקול החברה. המערכת נמצאה תקינה:

הערות:

בשטח ישנם 143 גלאי CO, מתוכם 1 מבוטל ועוד 1 לא תקין. במפלס 1- ישנם 35 גלאים: מתוכם 34 תקינים + 1 מבוטל במפלס 2- ישנם 36 גלאים: מתוכם 35 תקינים + 1 לא תקין במפלס 3- ישנם 35 גלאים: כולם תקינים במפלס 4- ישנם 37 גלאים: כולם תקינים יש התניה להפעלת מפוחים דרך רכזת CO - יש דרישה ל 4 גלאים לקלוט בו זמנית רמת PPM של 30 ומעלה.

מהנדס בודק

מספר 44592679

