

20-04-2025

תאריך הבדיקה: 20-04-2025

הבודק : אפי אליהו

מספר הזמנה : 4473

תעודת תקינות למערכת CO ופעולת מערכת האיוורור CO

שם הלקוח	שם פרויקט	איש קשר
איי קומפלקס פ.ר. בע"מ	אור יהודה, כנען 13-15 ארבל 8	יוסי 19

כמות גלאים	בקרת מבנה
16	לא קיימת

אנו מאשרים כי הסנסורים נבדקו באמצעות הגזים:

נתוני גלאי		
קריאה	גז	
PPM 0.0	PPM 0.0	אפס
PPM 100.0	PPM 300.0	רגישות

הבדיקות של הגלאים והמפוחים נעשו בהתאם לפרוטוקול החברה. המערכת נמצאה תקינה:

הערות:

מהנדס בודק

מספר 44592679

