

27-08-2024

תאריך הבדיקה: 27-08-2024

הבודק : אפי

מספר הזמנה : 3399

הנדון : תעודת בדיקה למערכת CO

שם הלקוח	שם פרויקט	איש קשר
היטוואר מגדל הגימנסיה	בן שפרוט 2	אבי-

כמות גלאים	בקרת מבנה
23	לא קיימת

תוצאת הבדיקה	שם בודק
המערכת נבדקה ונמצאה : לא תקינה	אפי

גלאים שנמצאו לא תקינים (מספר גלאי\מפלס):

23 עד 12\זון 1 לא מחובר

אנו מאשרים כי הסנסורים נבדקו באמצעות הגזים:

נתוני גלאי		
קריאה	גז	
PPM 0.0	PPM 0.0	אפט
PPM 100.0	PPM 300.0	רגישות

נתוני בדיקה:

גז מטרה	ריכוז הגז מקסימום	גז אפט	ריכוז הגז מינימום
חד תחמוצת הפחמן	PPM 100.0	אור	PPM 0.0

הערות:

מהנדס בודק

מספר 44592679





אופטימום פתרונות בקרה משולבים בע"מ

Office@optimum-ltd.co.il רח' נעמי שמר 27 מזכרת בתיה 7680400 ת.ד. 6736 טל: 077-5512665 פקס: 08-6341162

