

23-12-2025

תאריך הבדיקה: 23-12-2025

הבודק : אפי

מספר הזמנה : 0000

תעודת תקינות למערכת CO ופעולת מערכת האיוורור CO

שם הלקוח	שם פרויקט	איש קשר
פמה חברה להשקעות ונכסים בע"מ - חדש	אלעד, רבי שמעון בן שטח 8	איתי

כמות גלאים	בקרת מבנה
10	לא קיימת

אנו מאשרים כי הסנסורים נבדקו באמצעות הגזים:

נתוני גלאי		
קריאה	גז	
PPM 0.0	PPM 0.0	אפט
PPM 100.0	PPM 300.0	רגישות

הבדיקות של הגלאים והמפוחים נעשו בהתאם לפרוטוקול החברה. המערכת נמצאה תקינה:

הערות:

מהנדס בודק

מספר 44592679

