

07-07-2026

תאריך הבדיקה: 07-07-2026

הבודק : משה

מספר הזמנה : 000

**תעודת תקינות למערכת CO ופעולת מערכת האיוורור CO**

| שם הלקוח              | שם פרויקט                       | איש קשר  |
|-----------------------|---------------------------------|----------|
| מרכז ויצמן ניהול בע"מ | מרכז ויצמן - נכסי אריאל מינוס 4 | קובי בסר |

| כמות גלאים | בקרת מבנה |
|------------|-----------|
| 47         | לא קיימת  |

**אנו מאשרים כי הסנסורים נבדקו באמצעות הגזים:**

| נתוני גלאי |           |        |
|------------|-----------|--------|
| קריאה      | גז        |        |
| PPM 0.0    | PPM 0.0   | אפס    |
| PPM 100.0  | PPM 300.0 | רגישות |

הבדיקות של הגלאים והמפוחים נעשו בהתאם לפרוטוקול החברה. המערכת נמצאה תקינה:

**הערות:**

מהנדס בודק

מספר 44592679

