

13-05-2025

תאריך הבדיקה: 13-05-2025

הבודק : אפי

מספר הזמנה : 4557

תעודת תקינות למערכת CO ופעולת מערכת האיוורור CO

שם הלקוח	שם פרויקט	איש קשר
ניר מנע אש	בית אמריקה תל אביב שאול המלך 35	ניר

כמות גלאים	בקרת מבנה
23	לא קיימת

אנו מאשרים כי הסנסורים נבדקו באמצעות הגזים:

נתוני גלאי		
קריאה	גז	
PPM 0.0	PPM 0.0	אפס
PPM 100.0	PPM 300.0	רגישות

הבדיקות של הגלאים והמפוחים נעשו בהתאם לפרוטוקול החברה. המערכת נמצאה תקינה:

הערות:

מהנדס בודק

מספר 44592679

