

29-04-2025

תאריך הבדיקה: 29-04-2025

הבודק : אפי

מספר הזמנה : 4254

תעודת תקינות למערכת CO ופעולת מערכת האיוורור CO

שם הלקוח	שם פרויקט	איש קשר
נכסי אריאל הרובע חיפה	חיפה, ואדי סליב 10 פרויקט הרובע	איציק שקורי

כמות גלאים	בקרת מבנה
24	לא קיימת

אנו מאשרים כי הסנסורים נבדקו באמצעות הגזים:

נתוני גלאי		
קריאה	גז	
PPM 0.0	PPM 0.0	אפס
PPM 100.0	PPM 300.0	רגישות

הבדיקות של הגלאים והמפוחים נעשו בהתאם לפרוטוקול החברה. המערכת נמצאה תקינה:

הערות:

מהנדס בודק

מספר 44592679

