

28-04-2025

תאריך הבדיקה: 28-04-2025

הבודק : אפי

מספר הזמנה : 4370

תעודת תקינות למערכת CO ופעולת מערכת האיוורור CO

שם הלקוח	שם פרויקט	איש קשר
נכסי אריאל - מתחם רד ירושלים	ירושלים, בר יוחאי 14	סאלח חמדן

כמות גלאים	בקרת מבנה
43	לא קיימת

אנו מאשרים כי הסנסורים נבדקו באמצעות הגזים:

נתוני גלאי		
קריאה	גז	
PPM 0.0	PPM 0.0	אפט
PPM 100.0	PPM 300.0	רגישות

הבדיקות של הגלאים והמפוחים נעשו בהתאם לפרוטוקול החברה. המערכת נמצאה תקינה:

הערות:

מהנדס בודק

מספר 44592679

