

26-01-2026

תאריך הבדיקה: 26-01-2026

הבודק : אפי אליהו

מספר הזמנה : 5845

תעודת תקינות למערכת CO ופעולת מערכת האיוורור CO

שם הלקוח	שם פרויקט	איש קשר
סקלאר מערכות מיזוג אויר בע"מ	שיבולת אלייד	אריאל

כמות גלאים	בקרת מבנה
10	לא קיימת

אנו מאשרים כי הסנסורים נבדקו באמצעות הגזים:

נתוני גלאי		
קריאה	גז	
PPM 0.0	PPM 0.0	אפס
PPM 100.0	PPM 300.0	רגישות

הבדיקות של הגלאים והמפוחים נעשו בהתאם לפרוטוקול החברה. המערכת נמצאה תקינה:

הערות:

מהנדס בודק

מספר 44592679

