

30-05-2024

תאריך הבדיקה: 30-05-2024

הבודק : אפי

מספר הזמנה : xxreportldxx

הנדון : תעודת בדיקה למערכת CO

שם הלקוח	שם פרויקט	איש קשר
מרכז ויצמן - סי או + בורות ביוב ובקרת טמפ כולל חומרה	מרכז ויצמן - סי או + בורות ביוב ובקרת טמפ כולל חומרה	מוטי

כמות גלאים	בקרת מבנה
202	לא קיימת

תוצאת הבדיקה	שם בודק
המערכת נבדקה ונמצאה : תקינה	אפי

אנו מאשרים כי הסנסורים נבדקו באמצעות הגזים :

נתוני גלאי		
קריאה	גז	
PPM 0.0	PPM 0.0	אפס
PPM 100.0	PPM 300.0	רגישות

נתוני בדיקה :

גז מטרה	ריכוז הגז מקסימום	גז אפס	ריכוז הגז מינימום
חד תחמוצת הפחמן	PPM 100.0	אזיר	PPM 0.0

מהנדס בודק

מספר 44592679

