

20-04-2025

תאריך הבדיקה : 20-04-2025

שם הבודק : אפי אליהו

מספר הזמנה : 4473

הנדון : בדיקת מפוחי דחוס - בהתאם לתקן 1001.3

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
איי קומפלקס פ.ר. בע"מ	אור יהודה, כנען 13-15 ארבל 8	יוסי פז

מס' קומות בבניין	כמות חדרי מדרגות	כמות מפוחי דחוס	רגש לחץ הפרשי
12	2	2	תקין

חדר מדרגות 1:

מיקום		דלת סגורה		דלת פתוחה	
קומה	מהירות	לחץ	מהירות	לחץ	מהירות
קומה 12	5.23	0.98	4.78	0.45	
קומה 8	6.89	0.76	4.89	0.39	
קומה 4	6.14	0.67	3.15	0.31	
קומה 1	4.76	0.44	2.11	0.21	

חדר מדרגות 2:

מיקום		דלת סגורה		דלת פתוחה	
קומה	מהירות	לחץ	מהירות	לחץ	מהירות
קומה 11	7.89	0.89	4.78	0.41	
קומה 7	6.12	0.77	3.12	0.38	
קומה 2	3.11	0.31	1.8	0.12	

לסיכום :

אני מאשר את פעולתם התקינה של המערכות שנבדקו בהתאם ובכפוף להערות הבדיקה.



אופטימום פתרונות בקרה משולבים בע"מ

Office@optimum-ltd.co.il רח' נעמי שמר 27 מזכרת בתיה 7680400 ת.ד. 6736 טל: 077-5512665 פקס: 08-6341162

מהנדס בודק

מספר 44592679

31/10/17

