

-undefined-undefined

תאריך הבדיקה : -undefined-undefined

שם הבודק : משה ואילן

מספר הזמנה : 6105

הנדון : בדיקת מפוחי דחוס - בהתאם לתקן 1001.3

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
הייטאור מגדל הגימנסיה	גימנסיה - תל אביב	נת"מ הייטאור אליפלט

מס' קומות בבניין	כמות חדרי מדרגות	כמות מפוחי דחוס	רגש לחץ הפרשי
29	2	2	תקין

חדר מדרגות 1:

מיקום		דלת סגורה		דלת פתוחה	
קומה	מהירות	לחץ	מהירות	לחץ	מהירות
29	4.8	0.94	2.9	0.48	
25	4.2	0.79	2.6	0.39	
21	3.7	0.68	2.4	0.35	
17	3.1	0.59	2.1	0.29	
13	2.8	0.46	1.8	0.26	
9	2.2	0.37	1.4	0.23	
5	1.7	0.28	1.11	0.18	
1	1.3	0.22	0.67	0.1	

חדר מדרגות 2:

מיקום		דלת סגורה		דלת פתוחה	
קומה	מהירות	לחץ	מהירות	לחץ	מהירות
28	5.2	0.96	3.9	0.44	
20	4.7	0.82	3.3	0.39	
16	4.2	0.71	2.9	0.35	
12	3.5	0.54	2.5	0.28	
8	2.8	0.46	1.99	0.25	
4	2.2	0.34	1.4	0.2	
0	1.2	0.19	0.75	0.11	
יש לפתוח תריסים					

אופטימום פתרונות בקרה משולבים בע"מ

רח' נעמי שמר 27 מזכרת בתיה 7680400 ת.ד 6736 טל: 077-5512665 פקס: 08-6341162 Office@optimum-ltd.co.il

				בלויים, יש לדאוג לדלתות בחדרי מדרגות במצב סגור, יש לדאוג לפנות את כל הציוד מחדרי מדרגות.
--	--	--	--	---

לסיכום :

אני מאשר את פעולתם התקינה של המערכות שנבדקו בהתאם ובכפוף להערות הבדיקה.

מהנדס בודק
מספר 44592679

