

תאריך: 09-11-2023

שם לקוח: ה"י טאוור הרצליה

שם פרויקט: הילס הרצליה

איש קשר: יוסי

הנדון: בדיקת מפותחי דיחוס בהתאם לתקן 1001.3

תאריך בדיקה: 09-11-2023

1. מספר קומות בבניין: 18 בנין 12

2. כמות חדרי מדרגות: 2

3. כמות מפותחי לחץ: 2

4. רגש לחץ הפרשי: תקין

חדר מדרגות 1:

דלת פתוחה		דלת סגורה		קומה
לחץ	מהירות	לחץ	מהירות	
0.19		0.79		18
0.20		0.80		15
0.19		0.79		12
0.17		0.77		9
0.16		0.75		6
0.15		0.75		3
0.12		0.71		0
0.13		0.72		-2

חדר מדרגות 2:

דלת פתוחה		דלת סגורה		קומה
לחץ	מהירות	לחץ	מהירות	
0.19		0.78		17
0.18		0.77		14

0.18		0.77		11
0.17		0.76		8
0.15		0.73		5
0.14		0.71		2
0.15		0.72		-1

הערות

שם הבודק: צחי



בדיקת מפוחי דיחוס בהתאם לתקן
מספר מהנדס 44592679