

30-10-2024

תאריך הבדיקה : 30-10-2024

שם הבודק : אפי אליהו

מספר הזמנה : 3736

הנדון : בדיקת מפוחי דחוס - בהתאם לתקן 1001.3

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
יקיר ניהול מבנים	מגדלי הצעירים	ליאור

מס' קומות בבניין	כמות חדרי מדרגות	כמות מפוחי דחוס	רגש לחץ הפרשי
40	2	2	תקין

חדר מדרגות 1:

מיקום		דלת סגורה		דלת פתוחה	
קומה	מהירות	לחץ	מהירות	לחץ	מהירות
40 דרומי	5.51	0.98	3.51	0.51	
36	5.1	0.95	3.1	0.51	
32	4.8	0.89	2.75	0.46	
28	4.6	0.82	2.44	0.42	
24	4.1	0.78	2.1	0.38	
20	3.7	0.72	1.9	0.36	
16	2.8	0.55	1.6	0.32	
12	2.12	0.46	1.2	0.28	
8	1.7	0.35	0.89	0.09	
4	1.2	0.28	0.62	0.067	
0	0.89	0.18	0.42	0.042	

חדר מדרגות 2:

מיקום		דלת סגורה		דלת פתוחה	
קומה	מהירות	לחץ	מהירות	לחץ	מהירות
39	5.35	0.97	3.21	0.49	
35	5.02	0.93	2.9	0.46	
31	4.6	0.86	2.6	0.43	
27	4.4	0.81	2.51	0.41	
23	4.12	0.75	2.21	0.38	

אופטימום פתרונות בקרה משולבים בע"מ

Office@optimum-ltd.co.il רח' נעמי שמר 27 מזכרת בתיה 7680400 ת.ד 6736 טל: 077-5512665 פקס: 08-6341162

0.36	1.9	0.63	3.6	19
0.33	1.6	0.52	3.11	15
0.28	1.4	0.45	2.6	11
0.23	1.1	0.32	2.1	7
0.11	0.86	0.24	1.64	3

לסיכום :

אני מאשר את פעולתם התקינה של המערכות שנבדקו בהתאם ובכפוף להערות הבדיקה.

מהנדס בודק

מספר 44592679

