

תאריך: 09-11-2023

שם לקוח: ה"י טאוור הרצליה

שם פרויקט: הילס הרצליה

איש קשר: יוסי

הנדון: בדיקת מפותי דיחוס בהתאם לתקן 1001.3

תאריך בדיקה: 09-11-2023

1. מספר קומות בבניין: 18 בנין

2. כמות חדרי מדרגות: 2

3. כמות מפותי לחץ: 2

4. רגש לחץ הפרשי: תקין

חדר מדרגות 1:

דלת פתוחה		דלת סגורה		קומה
לחץ	מהירות	לחץ	מהירות	
0.22		0.60		18
0.22		0.60		15
0.21		0.59		12
0.21		0.58		9
0.19		0.56		6
0.18		0.55		3
0.17		0.54		0
0.14		0.54		-2

חדר מדרגות 2:

דלת פתוחה		דלת סגורה		קומה
לחץ	מהירות	לחץ	מהירות	
0.32		0.8		17
0.32		0.8		14

0.32		0.8		11
0.30		0.7		8
0.28		0.65		5
0.25		0.62		2
0.24		0.60		-1

הערות

קומה 4 יש לפנות חפצים

שם הבודק: צחי



בדיקת מפוחי דיחוס בהתאם לתקן
מספר מהנדס 44592679