

13-10-2024

תאריך הבדיקה : 13-10-2024

שם הבודק : אפי

מספר הזמנה : 3616

הנדון : בדיקת מפוחי דחוס - בהתאם לתקן 1001.3

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
מבנה פ.א. הנדסה אזרחית בע"מ	הרב קוק 58 נתניה	עינב עמר

מס' קומות בבניין	כמות חדרי מדרגות	כמות מפוחי דחוס	רגש לחץ הפרשי
25	2	2	תקין

חדר מדרגות 1:

מיקום		דלת סגורה		דלת פתוחה	
קומה	מהירות	לחץ	מהירות	לחץ	מהירות
קומה 25	5.69	0.98	3.99	0.45	
קומה 21	4.85	0.85	2.99	0.40	
קומה 17	3.88	0.80	2.98	0.33	
קומה 15	4.52	0.69	2.11	0.30	
קומה 10	3.52	0.55	1.89	0.22	
קומה 6	2.71	0.40	1.85	0.20	
קומה 2	2.1	0.19	1.1	0.11	

חדר מדרגות 2:

מיקום		דלת סגורה		דלת פתוחה	
קומה	מהירות	לחץ	מהירות	לחץ	מהירות
קומה 24	5.11	0.91	3.85	0.46	
קומה 20	4.15	0.75	3.17	0.31	
קומה 16	3.88	0.78	2.99	0.28	
קומה 14	2.77	0.69	.2	0.30	
קומה 9	2.36	0.49	1.88	0.32	
קומה 4	1.85	0.27	1.85	0.11	
קומה 1	2.14	0.22	1.1	0.09	

לסיכום :



אופטימום פתרונות בקרה משולבים בע"מ

Office@optimum-ltd.co.il רח' נעמי שמר 27 מזכרת בתיה 7680400 ת.ד. 6736 טל: 077-5512665 פקס: 08-6341162

אני מאשר את פעולתם התקינה של המערכות שנבדקו בהתאם ובכפוף להערות הבדיקה.

מהנדס בודק
מספר 44592679

