

תאריך: 20-03-2024

שם לקוח: קלמנטינה בע"מ

שם פרויקט: גבון 4

איש קשר: גל

הנדון: בדיקת מפותחי דיחוס בהתאם לתקן 1001.3

תאריך בדיקה: 20-03-2024

1. מספר קומות בבניין: 22

2. כמות חדרי מדרגות: 2

3. כמות מפותחי לחץ: 2

4. רגש לחץ הפרשי: תקין

חדר מדרגות 1:

דלת פתוחה		דלת סגורה		קומה
לחץ	מהירות	לחץ	מהירות	
0.35	1.9	0.96	2.8	22
0.33	1.75	0.94	2.7	18
0.26	1.55	0.88	2.5	14
0.24	1.3	0.75	2.0	10
0.19	1.12	0.54	1.6	6
0.15	0.96	0.3	1.1	2
0.08	0.75	0.22	0.8	לובי

חדר מדרגות 2:

דלת פתוחה		דלת סגורה		קומה
לחץ	מהירות	לחץ	מהירות	
0.29	2.2	0.88	2.67	21
0.28	1.89	0.82	2.45	17
0.25	1.55	0.76	1.9	13

0.21	1.28	0.6	1.45	9
0.17	0.98	0.35	1.1	5
0.12	0.65	0.25	0.8	1

הערות

יש לפנות ציוד מחדר המדרגות. המדרגות נועד למילוט בשעת שריפה

שם הבודק: אפי אליהו



בדיקת מפוחי דיחוס בהתאם לתקן

מספר מהנדס 44592679