

תאריך: 12-03-2024

שם לקוח: מיקדן

שם פרויקט: משה לוי 13

איש קשר: יניב

הנדון: בדיקת מפוחי דיחוס בהתאם לתקן 1001.3

תאריך בדיקה: 12-03-2024

1. מספר קומות בבניין: 18

2. כמות חדרי מדרגות: 2

3. כמות מפוחי לחץ: 4

4. רגש לחץ הפרשי: לא תקין

חדר מדרגות 1:

דלת פתוחה		דלת סגורה		
לחץ	מהירות	לחץ	מהירות	קומה
0.22	1.15	0.98	3.6	18

חדר מדרגות 2:

דלת פתוחה		דלת סגורה		
לחץ	מהירות	לחץ	מהירות	קומה
				קומה 17

הערות

קיימת בעיה ווסת לחץ דלתות לא ניפתחות בזמן דיחוס. מערכת פיגוי עשן לובאים תקין

שם הבודק: אפי



בדיקת מפותחי דיחוס בהתאם לתקן
מספר מהנדס 44592679