

24-05-2026

תאריך הבדיקה : 24-05-2026

שם הבודק : אפי אליהו ומשה

מספר הזמנה : 5595

הנדון : בדיקת מפוחי דחוס - בהתאם לתקן 1001.3

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
היטאואר ניהול- בלו	היטאואר בלו בניין 6	עידן צברי

מס' קומות בבניין	כמות חדרי מדרגות	כמות מפוחי דחוס	רגש לחץ הפרשי
13	2	2	תקין

חדר מדרגות 1:

מיקום		דלת סגורה		דלת פתוחה	
קומה	מהירות	לחץ	מהירות	לחץ	מהירות
13	4.2	0.94	2.5	0.45	
9	3.6	0.65	1.9	0.35	
5	2.9	0.52	1.4	0.27	
1	1.9	0.34	0.78	0.19	

חדר מדרגות 2:

מיקום		דלת סגורה		דלת פתוחה	
קומה	מהירות	לחץ	מהירות	לחץ	מהירות
12	3.5	0.92	2.3	0.38	
8	2.6	0.72	1.8	0.29	
4	2.1	0.46	1.3	0.19	
קרקע	1.4	0.27	0.62	0.11	

לסיכום :

אני מאשר את פעולתם התקינה של המערכות שנבדקו בהתאם ובכפוף להערות הבדיקה.



אופטימום פתרונות בקרה משולבים בע"מ

Office@optimum-ltd.co.il רח' נעמי שמר 27 מזכרת בתיה 7680400 ת.ד. 6736 טל: 077-5512665 פקס: 08-6341162

מהנדס בודק

מספר 44592679

