

26-11-2025

תאריך הבדיקה : 26-11-2025

שם הבודק : אפי אליהו

מספר הזמנה : 5281

הנדון : בדיקת מפוחי דחוס - בהתאם לתקן 1001.3

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
יקיר ניהול מגדלי הצעירים	מגדלי הצעירים צפוני	ליאור

מס' קומות בבניין	כמות חדרי מדרגות	כמות מפוחי דחוס	רגש לחץ הפרשי
40	2	2	תקין

חדר מדרגות 1:

מיקום		דלת סגורה		דלת פתוחה	
קומה	מהירות	לחץ	מהירות	לחץ	מהירות
40	5.8	0.97	3.8	0.48	
36	5.4	0.87	3.45	0.44	
32	4.9	0.79	3.1	0.398	
28	4.4	0.69	2.7	0.356	
24	3.9	0.57	2.5	0.31	
20	3.5	0.52	2.1	0.28	
16	2.9	0.48	1.9	0.26	
12	2.6	0.45	1.65	0.23	
8	2.4	0.39	1.42	0.19	
4	1.8	0.31	1.1	0.16	
קרקע	1.2	0.23	0.71	0.12	

חדר מדרגות 2:

מיקום		דלת סגורה		דלת פתוחה	
קומה	מהירות	לחץ	מהירות	לחץ	מהירות
39	5.8	0.96	3.9	0.51	
35	5.34	0.87	3.6	0.48	
31	4.8	0.82	3.2	0.45	
27	4.1	0.74	2.8	0.39	
23	3.6	0.68	2.54	0.345	

אופטימום פתרונות בקרה משולבים בע"מ

רח' נעמי שמר 27 מזכרת בתיה 7680400 ת.ד. 6736 טל: 077-5512665 פקס: 08-6341162 Office@optimum-ltd.co.il

0.299	2.1	0.59	3.2	19
0.27	1.8	0.48	2.7	15
0.22	1.4	0.38	2.2	11
0.17	1.1	0.28	1.78	7
0.09	0.65	0.19	1.2	3

לסיכום :

אני מאשר את פעולתם התקינה של המערכות שנבדקו בהתאם ובכפוף להערות הבדיקה.

מהנדס בודק
מספר 44592679

