

28-04-2026

תאריך הבדיקה : 28-04-2026

שם הבודק : אפי אליהו ומשה

מספר הזמנה : 5598

הנדון : בדיקת מפוחי דחוס - בהתאם לתקן 1001.3

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
האוס קייר בע"מ	מתחם מנדלבליט 3	שחר קובר

מס' קומות בבניין	כמות חדרי מדרגות	כמות מפוחי דחוס	רגש לחץ הפרשי
11	2	2	לא תקין

חדר מדרגות 1:

מיקום		דלת סגורה		דלת פתוחה	
קומה	מהירות	לחץ	מהירות	לחץ	מהירות
11	3.9	0.92	2.34	0.43	
7	3.22	0.68	1.67	0.35	
3	1.8	0.46	1.1	0.24	

חדר מדרגות 2:

מיקום		דלת סגורה		דלת פתוחה	
קומה	מהירות	לחץ	מהירות	לחץ	מהירות
10	3.5	0.95	2.2	0.47	
6	2.57	0.76	1.87	0.28	
2	1.7	0.58	1.2	0.21	
הערות ווסתים לחץ תקינים..פנל שליטה כבאים בקומת קרקע לא תקין.					

לסיכום :

אני מאשר את פעולתם התקינה של המערכות שנבדקו בהתאם ובכפוף להערות הבדיקה.



אופטימום פתרונות בקרה משולבים בע"מ

Office@optimum-ltd.co.il רח' נעמי שמר 27 מזכרת בתיה 7680400 ת.ד. 6736 טל: 077-5512665 פקס: 08-6341162

מהנדס בודק

מספר 44592679

