

-undefined-undefined

תאריך הבדיקה : -undefined-undefined

שם הבודק : אפי אליהו ומשה

מספר הזמנה : 5595

הנדון : בדיקת מפוחי דחוס - בהתאם לתקן 1001.3

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
היטאואר ניהול- בלו	היטאואר בלו בניין 5	עידן צברי

מס' קומות בבניין	כמות חדרי מדרגות	כמות מפוחי דחוס	רגש לחץ הפרשי
13	2	2	תקין

חדר מדרגות 1:

מיקום		דלת סגורה		דלת פתוחה	
קומה	מהירות	לחץ	מהירות	לחץ	מהירות
13	3.9	0.92	2.34	0.43	
9	3.3	0.75	1.85	0.37	
5	2.38	0.47	1.42	0.27	
1	1.5	0.29	0.72	0.18	

חדר מדרגות 2:

מיקום		דלת סגורה		דלת פתוחה	
קומה	מהירות	לחץ	מהירות	לחץ	מהירות
12	3.8	0.89	2.5	0.41	
8	3.22	0.71	1.88	0.33	
4	2.4	0.47	1.3	0.28	
קרקע	1.7	0.26	0.58	0.16	

לסיכום :

אני מאשר את פעולתם התקינה של המערכות שנבדקו בהתאם ובכפוף להערות הבדיקה.



אופטימום פתרונות בקרה משולבים בע"מ

Office@optimum-ltd.co.il רח' נעמי שמר 27 מזכרת בתיה 7680400 ת.ד. 6736 טל: 077-5512665 פקס: 08-6341162

מהנדס בודק

מספר 44592679

