

תאריך: 09-11-2023

שם לקוח: ה"י טאוור הרצליה

שם פרויקט: הילס הרצליה

איש קשר: יוסי

הנדון: בדיקת מפוחי דיחוס בהתאם לתקן 1001.3

תאריך בדיקה: 09-11-2023

1. מספר קומות בבניין: 18 בנין 34

2. כמות חדרי מדרגות: 2

3. כמות מפוחי לחץ: 2

4. רגש לחץ הפרשי: לא תקין

חדר מדרגות 1:

דלת פתוחה		דלת סגורה		קומה
לחץ	מהירות	לחץ	מהירות	
0.19		0.77		18
0.18		0.76		15
0.18		0.76		12
0.18		0.75		9
0.17		0.74		6
0.16		0.73		3
0.13		0.71		0
0.14		0.72		-2

חדר מדרגות 2:

דלת פתוחה		דלת סגורה		קומה
לחץ	מהירות	לחץ	מהירות	

הערות

וסת לחץ לא תקין חדר מדרגות 2 דלת לא נפתחת

שם הבודק: צחי



בדיקת מפוחי דיחוס בהתאם לתקן
מספר מהנדס 44592679