

04-05-2026

תאריך הבדיקה : 04-05-2026

שם הבודק : אפי אליהו ומשה

מספר הזמנה : 5652

**הנדון : בדיקת מפוחי דחוס - בהתאם לתקן 1001.3**

| שם לקוח                     | שם פרויקט                      | איש קשר    |
|-----------------------------|--------------------------------|------------|
| היי טאואר הרצליה הילס ניהול | מתחם מבנים הרצליה הילס בניין 6 | שלומי קורן |

| מס' קומות בבניין | כמות חדרי מדרגות | כמות מפוחי דחוס | רגש לחץ הפרשי |
|------------------|------------------|-----------------|---------------|
| 18               | 2                | 2               | לא תקין       |

חדר מדרגות 1:

| מיקום |        | דלת סגורה |        | דלת פתוחה |        |
|-------|--------|-----------|--------|-----------|--------|
| קומה  | מהירות | לחץ       | מהירות | לחץ       | מהירות |
| 18    | 4.2    | 0.96      | 2.6    | 0.45      | 2.6    |
| 14    | 3.8    | 0.78      | 2.2    | 0.38      | 2.2    |
| 10    | 3.2    | 0.59      | 1.8    | 0.32      | 1.8    |
| 6     | 2.6    | 0.45      | 1.3    | 0.26      | 1.3    |
| 2     | 1.9    | 0.26      | 0.75   | 0.11      | 0.75   |

חדר מדרגות 2:

| מיקום                           |        | דלת סגורה |        | דלת פתוחה |        |
|---------------------------------|--------|-----------|--------|-----------|--------|
| קומה                            | מהירות | לחץ       | מהירות | לחץ       | מהירות |
| לא תקין..תקלה או בווסת או במפוח |        |           |        |           |        |

לסיכום :

אני מאשר את פעולתם התקינה של המערכות שנבדקו בהתאם ובכפוף להערות הבדיקה.



**אופטימום פתרונות בקרה משולבים בע"מ**

[Office@optimum-ltd.co.il](mailto:Office@optimum-ltd.co.il) רח' נעמי שמר 27 מזכרת בתיה 7680400 ת.ד. 6736 טל: 077-5512665 פקס: 08-6341162

מהנדס בודק

מספר 44592679

31/10/17

