

27-07-2025

תאריך הבדיקה : 27-07-2025

שם הבודק : מישה

מספר הזמנה : 4799

הנדון : בדיקת מפוחי דחוס - בהתאם לתקן 1001.3

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
האוס קייר בע"מ	השקמה 6, בית דגן	טל דהן

מס' קומות בבניין	כמות חדרי מדרגות	כמות מפוחי דחוס	רגש לחץ הפרשי
13	2	2	תקין

חדר מדרגות 1:

מיקום		דלת סגורה		דלת פתוחה	
קומה	מהירות	לחץ	מהירות	לחץ	מהירות
קומה 13	5.23	0.93	3	0.4	
קומה 8	4.18	0.88	2.67	0.29	
קומה 4	4.01	0.5	2.11	0.18	
קומה 1	3.27	0.43	1.17	0.1	

חדר מדרגות 2:

מיקום		דלת סגורה		דלת פתוחה	
קומה	מהירות	לחץ	מהירות	לחץ	מהירות
קומה 12	4.44	0.84	2.11	0.31	
קומה 7	4.01	0.73	2	0.44	
קומה 3	3.12	0.51	1.90	0.33	
קומה 0	2.11	0.33	1.56	0.09	

לסיכום :

אני מאשר את פעולתם התקינה של המערכות שנבדקו בהתאם ובכפוף להערות הבדיקה.



אופטימום פתרונות בקרה משולבים בע"מ

Office@optimum-ltd.co.il רח' נעמי שמר 27 מזכרת בתיה 7680400 ת.ד. 6736 טל: 077-5512665 פקס: 08-6341162

מהנדס בודק

מספר 44592679

