

28-04-2026

תאריך הבדיקה : 28-04-2026

שם הבודק : אפי אליהו ומשה

מספר הזמנה : 5598

הנדון : בדיקת מפוחי דחוס - בהתאם לתקן 1001.3

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
האוס קייר בע"מ	אבן עזרא 36	שחר קובר

מס' קומות בבניין	כמות חדרי מדרגות	כמות מפוחי דחוס	רגש לחץ הפרשי
14	3	3	תקין

חדר מדרגות 1:

מיקום		דלת סגורה		דלת פתוחה	
קומה	מהירות	לחץ	מהירות	לחץ	מהירות
14	3.8	0.92	2.5	0.47	
10	3.2	0.79	1.97	0.37	
6	2.4	0.52	1.3	0.28	
2	1.7	0.27	0.78	0.18	

חדר מדרגות 2:

מיקום		דלת סגורה		דלת פתוחה	
קומה	מהירות	לחץ	מהירות	לחץ	מהירות
13	3.6	0.91	2.54	0.41	
9	3.1	0.73	1.85	0.38	
5	2.7	0.65	1.69	0.31	
1	1.5	0.39	0.88	0.21	
חדר מדרגות 3 קומה 12	3.6	0.95	2.4	0.46	
חדר מדרגות 3 קומה 8	2.8	0.79	2.1	0.36	
חדר מדרגות 3 קומה 4	2.2	0.64	1.6	0.28	
חדר מדרגות 3 קומה 0	1.2	0.25	0.55	0.15	



אופטימום פתרונות בקרה משולבים בע"מ

Office@optimum-ltd.co.il רח' נעמי שמר 27 מזכרת בתיה 7680400 ת.ד. 6736 טל: 077-5512665 פקס: 08-6341162

לסיכום :

אני מאשר את פעולתם התקינה של המערכות שנבדקו בהתאם ובכפוף להערות הבדיקה.

מהנדס בודק
מספר 44592679

